



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN
04

FECHA
03-03-2021

Página 1 de 6

INFORME TECNICO Y ADMINISTRATIVO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE
GUACHENE - CAUCA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDAS DEL CONVENIO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE GUACHENE – CAUCA	
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Vereda Caponera, Municipio de Guachené, departamento del Cauca	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE GUACHENE – CAUCA	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	El valor del contrato será la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS (\$ 2.450.000.000,0) MC/TE	
APORTES DEL MINISTERIO – FONSECOM	Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS MC/TE (\$ 2.450.000.000), discriminados así:	
	Vigencia 2025	\$ 857.500.000, CDP no. 39125 del 7 de noviembre de 2025
	Vigencia 2026	\$1.592.500.000, con cargo a cupo de vigencias futuras 2026
APORTES DEL MUNICIPIO	El Municipio de GUACHENE - CAUCA aportará el lote de terreno en el que se ejecutará la obra de infraestructura, identificado con Matricula inmobiliaria No. 124-4984	
FECHA DE SUSCRPCIÓN CONVENIO	7 de noviembre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 de julio de 2026	

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 **Fax:** +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca **Código Postal:** 191087
Página Web: www.quachene-cauca.gov.co **Correo Electrónico:** contactenos@quachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN

04

FECHA

03-03-2021

Página 3 de 6

	<p>donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.</p>			
<p>TERCER DESEMBOLSO</p>	<p>Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de:</p>	<p>50%</p>	<p>\$612.500.000</p>	<p>Pendiente</p>

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087

Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN

04

FECHA

03-03-2021

Página 4 de 6

	facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%	245.000.000	Pendiente
	TOTAL		\$2.450.000.000	

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087

Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN

04

FECHA

03-03-2021

Página 5 de 6

3. POLIZA CONVENIO

Nombre de aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
435-994000061943	CUMPLIMIENTO	490.000.000	7/NOV/2025	31/ENE/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

4.1. Contrato de Obra (Estudios, diseños y obra)

DESCRIPCIÓN	OBJETO
Contrato No.	
Valor del contrato	
Nombre del contratista	
Cc o Nit	
Fecha de acta de inicio	
Prorrogas, suspensiones y reinicios	
Fecha de terminación del contrato	
Valor total contratado	
Compañía Aseguradora	
Póliza No.	
Fecha de Póliza	
% de ejecución de Obra	

4.2. Contrato de Interventoría (Estudios, diseños y ejecución)

DESCRIPCIÓN	OBJETO
Contrato No.	
Valor del contrato	
Nombre del contratista	
Cc o Nit	
Fecha de acta de inicio	
Prorrogas, suspensiones y reinicios	

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co



ALCALDÍA DE
GUACHENÉ

MUNICIPIO DE GUACHENÉ
NIT 900.127.183-0
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN

04

FECHA

03-03-2021

Página 6 de 6

Fecha de terminación del contrato	
Valor total contratado	
Compañía Aseguradora	
Póliza No.	
Fecha de Póliza	
% de ejecución de interventoría	

5. Informe del supervisor del municipio

A 30 de noviembre de 2025, el municipio realizó entrega de documentación para primer desembolso, Cuenta de cobro, Certificación Bancaria con el nombre del proyecto, RUT del municipio, Cedula de ciudadanía del representante legal del municipio con el formato E27 y Acta de posesión, así como certificación de parafiscales, compromiso de integridad, anticorrupción y ética, y demás certificaciones.

El primer desembolso a un no se ha realizado por parte del Ministerio del Interior, Se realiza entrega de Informe Financiero con Extractos en Cero, dado que no ha existido movimientos en la cuenta.


Dado en el municipio de Guachené, a los 30 días del mes de noviembre de 2025.



SEBASTIAN VALENCIA VALENCIA
Secretario de Infraestructura Municipio de Guachené
Supervisor Convenio No. 2338 de 2025

Elaboró: Juan René Mallama – Contratista de apoyo Proyectos

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087
Página Web: www.quachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@quachene-cauca.gov.co

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	5/12/2025

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

PROYECTO (S):

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA

CUENTA (AHORROS) No

99200000963

DEL BANCO:

BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 2.450.000.000,00

\$

VALOR APORTE MUNICIPIO

\$

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1

\$ 0,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 2

\$

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 3

\$

GIRO 4

\$

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 0,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

\$ 0,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO	
TOTAL CONTRATADO					\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Mes 11/2025	\$ 0,00
TOTAL (3)	\$ 0,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
Mes 11/2025 5/12/2025	\$ 0,00	
TOTAL (4)	\$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)

\$ 0,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)

\$ 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)

\$ 0,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

\$ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)


\$ 0,00

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

\$ 0,00

OBSERVACIONES

FIRMA


ESNEIDER LASSO VALENCIA
 Secretario administrativo y financiero